

令和7年4月1日現在

### 学校施設の耐震補強及び改修状況

平群町教育委員会事務局

学校名	校舎		建築	面積	耐震診断		耐震補強		空調整備	備考
	区分	棟番号			診断	結果 (I s 値)	工事	結果 (I s 値)		
平群小学校	校舎	014-1	S50.3	810 m <sup>2</sup>	H9	0.54	H10	0.72	H25	H25大規模改修
	校舎	014-2	S50.6	840 m <sup>2</sup>	H9	0.54	H10	0.72	H25	H25大規模改修
	校舎	019-1	S54.3	3,783 m <sup>2</sup>	H16	0.39	H17	0.72	H26	H26大規模改修
	校舎	019-2	S54.6	766 m <sup>2</sup>	H16	0.39	H17	0.72	H25	H25大規模改修
	屋体	024	S56.2	1,156 m <sup>2</sup>	H24	0.36	H27	0.74		H27大規模改修
平群北小学校	校舎	001	S53.3	2,020 m <sup>2</sup>	H10	0.71	不要		H30	R5トイレ改修
	校舎	002-1	S53.3	967 m <sup>2</sup>	H15	0.67	H16	0.78	H30	
	校舎	002-2	S53.6	1,231 m <sup>2</sup>	H15	0.67	H16	0.78	H30	R3トイレ改修 (一部除く)
	屋体	004	S53.6	841 m <sup>2</sup>	H22	0.46	H24	0.75		H24大規模改造
	校舎	008	S56.1	740 m <sup>2</sup>	H15	0.58	H16	0.72	H30	R3トイレ改修 (一部除く)
平群南小学校	校舎	001	S58.6	4,415 m <sup>2</sup>	不要				R1	R2トイレ改修 (一部除く)
	屋体	002	S58.6	841 m <sup>2</sup>	不要					H26トイレ改修
平群中学校	校舎	001-1	S48.3	1,100 m <sup>2</sup>	H18	0.38	H20, 21	0.73	R1	H29トイレ改修 (一部除く)
	校舎	001-2	S49.3	2,485 m <sup>2</sup>	H18	0.38	H20, 21	0.73	R1	R5トイレ改修 (一部除く)
	校舎	001-3	S49.3	386 m <sup>2</sup>	H18	0.38	H20, 21	0.73	R1	
	校舎	002-1	S49.3	1,514 m <sup>2</sup>	H8	0.44	H9	0.74	R1	
	屋体	006	S49.6	1,235 m <sup>2</sup>	H21	0.30	H23	0.79		H26トイレ改修
	校舎	008-1	S54.3	513 m <sup>2</sup>	不要				R1	
	校舎	008-2	S56.7	504 m <sup>2</sup>	不要					
	校舎	008-3	S59.8	285 m <sup>2</sup>	不要					
	校舎	010-1	S59.8	779 m <sup>2</sup>	不要				R1	
	屋体	014	H3.1	511 m <sup>2</sup>	不要					