

一般国道168号 他 橋梁定期点検委託(防災・安全交付金事業(国道橋りょう補修)他)第3-33-2-委-1他号 点検結果一覧表

点検結果(健全度診断)一覧表(平群町管理)

※橋梁としての健全度Ⅲ判定 : 10橋 / 49橋 = 20%

※補修優先度は、優先度の高いものからA、Bとする。

No.	橋梁名	路線名	橋梁形式	径間数	橋長(m)	幅員(m)	桁下高(m)	架設年度	交差物件		点検手法(全て昼間)	部材毎の健全度診断						橋梁しての健全度診断	健全度診断Ⅲ判定とする損傷に対する補修工法及び優先度		
									河川	道路		主桁	横桁	床版	下部構造	支承	その他		損傷内容	考えられる補修工法案	補修優先度
71	梨本6号橋	東梨本・西向10号線	単純RC床版橋	1	3.20	2.90	1.40	不明	○	-	梯子・脚立	Ⅲ	-	-	I	-	I	Ⅲ	主桁の鉄筋露出	断面修復工	B
72	梨本5号橋	東梨本12号線	単純RC床版橋・単純鋼H桁橋	1	3.60	3.00	1.70	不明	○	-	梯子・脚立	Ⅱ	I	I	I	-	I	Ⅱ	-	-	-
73	梨本4号橋	東梨本12号線	単純RC床版橋	1	2.20	9.00	1.80	不明	○	-	梯子・脚立	I	-	-	Ⅱ	-	I	Ⅱ	-	-	-
74	福貴2号橋	ヒガンハツカダイ東初香台70号線	単純RC床版橋	1	2.20	5.80	1.80	不明	○	-	梯子・脚立	Ⅱ	-	-	I	-	I	Ⅱ	-	-	-
75	福貴3号橋	東初香台73号線	単純RC床版橋	1	2.30	5.50	1.50	不明	○	-	梯子・脚立	Ⅱ	-	-	Ⅱ	-	I	Ⅱ	-	-	-
76	福貴5号橋	東初香台75号線	単純RC床版橋	1	3.80	3.70	2.20	不明	○	-	梯子・脚立	Ⅲ	-	-	Ⅱ	-	I	Ⅲ	主桁の鉄筋露出	断面修復工	B
77	三里3号橋	ミサト東下垣内・三里163号線	単純RC床版橋	1	2.20	4.10	1.10	不明	○	-	梯子・脚立	Ⅱ	-	-	Ⅱ	-	I	Ⅱ	-	-	-
78	三里2号橋	東三里165号線	単純RC床版橋	1	2.40	5.75	1.00	不明	○	-	梯子・脚立	I	-	-	Ⅱ	-	I	Ⅱ	-	-	-
79	三里6号橋	東三里177号線	木橋	1	2.90	1.60	1.50	不明	○	-	梯子・脚立	Ⅲ	-	-	Ⅲ	-	Ⅲ	Ⅲ	①主桁の腐食、②下部工の変状(崩落、洗屈)	橋梁架替工またはBOXカルバート化	A
80	三里5号橋	東三里189号線	単純RC床版橋	1	2.00	3.90	0.90	不明	○	-	梯子・脚立	I	-	-	I	-	I	I	-	-	-
81	福貴4号橋	東初香台199号線	単純RC床版橋	1	3.00	6.70	1.50	不明	○	-	梯子・脚立	Ⅱ	-	-	I	-	I	Ⅱ	-	-	-
82	三里4号橋	東三里349号線	単純RC床版橋	1	2.10	4.90	0.90	不明	○	-	梯子・脚立	I	-	-	I	-	I	I	-	-	-
83	久安寺2号橋	キョウアンジ久安寺58号線	単純RC床版橋	1	2.40	3.00	1.65	不明	○	-	梯子・脚立	I	-	-	I	-	I	I	-	-	-
84	信貴畑6号橋	シギハダ信貴畑6号線	単純RC床版橋+石橋	1	2.40	1.90	1.45	不明	○	-	梯子・脚立	I	-	-	I	-	Ⅱ	Ⅱ	-	-	-
85	信貴畑8号橋	西信貴畑105号線	単純RC床版橋	1	2.90	3.10	1.40	不明	○	-	梯子・脚立	I	-	-	I	-	I	I	-	-	-
86	信貴畑5号橋	西信貴畑123号線	BOXカルバート	1	2.60	2.50	0.90	不明	○	-	梯子・脚立	Ⅲ	-	-	Ⅱ	-	-	Ⅲ	主桁の鉄筋露出	断面修復工	B
87	信貴畑4号橋	西信貴畑123号線	単純RC床版橋	1	3.00	2.70	1.60	不明	○	-	梯子・脚立	I	-	-	I	-	I	I	-	-	-
88	信貴畑7号橋	西信貴畑134号線	単純RC床版橋+石橋	1	3.60	2.20	1.40	不明	○	-	梯子・脚立	I	-	-	I	-	I	I	-	-	-
89	信貴畑3号橋	西信貴畑210号線	単純RC床版橋+石橋	1	2.40	1.00	1.10	不明	○	-	梯子・脚立	I	-	-	I	-	I	I	-	-	-
90	信貴畑2号橋	西信貴畑211号線	単純RC床版橋+石橋	1	2.40	1.00	1.00	不明	○	-	梯子・脚立	Ⅱ	-	-	I	-	I	Ⅱ	-	-	-
91	信貴畑1号橋	西信貴畑212号線	単純RC床版橋	1	4.00	1.80	1.50	不明	○	-	梯子・脚立	I	-	-	I	-	I	I	-	-	-
92	信貴畑9号橋	西越木塚280号線	単純RC床版橋+単純PCプレテン床版橋	1	2.90	6.80	3.50	不明	○	-	梯子・脚立	Ⅱ	-	-	I	-	Ⅱ	Ⅱ	-	-	-
93	平等寺5号橋	南平等寺・白石畑18号線	単純RC床版橋	1	2.30	1.60	0.70	不明	○	-	梯子・脚立	I	-	-	Ⅱ	-	I	Ⅱ	-	-	-
94	三里1号橋	南平等寺26号線	単純RC床版橋	1	2.80	4.90	1.10	不明	○	-	梯子・脚立	I	-	-	Ⅱ	-	I	Ⅱ	-	-	-
95	平等寺2号橋	ヒョウドウジ平等寺2号線	単純RC床版橋	1	2.20	5.00	1.43	不明	○	-	梯子・脚立	Ⅱ	-	-	I	I	-	Ⅱ	-	-	-
96	平等寺1号橋	南平等寺39号線	単純RC床版橋	1	3.40	1.70	1.45	不明	○	-	梯子・脚立	Ⅱ	-	-	I	I	-	Ⅱ	-	-	-
97	樺井1号橋	ツバイ樺井1号線	単純RC床版橋	1	2.40	1.80	1.25	不明	○	-	梯子・脚立	I	-	-	I	-	Ⅱ	Ⅱ	-	-	-
98	平等寺3号橋	南平等寺221号線	単純RC床版橋	1	3.00	4.30	1.00	不明	○	-	梯子・脚立	I	-	-	Ⅱ	I	-	Ⅱ	-	-	-
99	鳴川8号橋	キタナルカワ・イチハラ北鳴川・樺原3号線	石橋	1	2.00	1.90	1.30	不明	○	-	梯子・脚立	Ⅲ	-	-	-	-	Ⅱ	Ⅲ	主桁の鉄筋露出	断面修復工	A
100	鳴川5号橋	北鳴川・樺原3号線	単純RC床版橋	1	4.00	4.20	3.20	不明	○	-	梯子・脚立	I	-	-	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	-	-	-
101	鳴川9号橋	北鳴川・樺原3号線	石橋	1	2.20	2.00	1.10	不明	○	-	梯子・脚立	Ⅱ	-	-	I	-	Ⅱ	Ⅱ	-	-	-
102	鳴川7号橋	北鳴川7号線	石橋	1	2.80	1.20	1.10	不明	○	-	梯子・脚立	Ⅱ	-	-	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	-	-
103	鳴川6号橋	北鳴川13号線	その他(コルゲートパイプ)	1	2.20	4.80	0.00	不明	○	-	梯子・脚立	Ⅱ	-	-	-	-	-	Ⅱ	-	-	-
104	鳴川1号橋	北鳴川17号線	石橋(一部鋼桁橋)	1	3.20	1.60	1.90	不明	○	-	梯子・脚立	I	-	Ⅱ	-	-	-	Ⅱ	-	-	-
105	くろもと橋	西辻路線	単純PC床版橋	1	8.20	6.50	2.45	不明	○	-	梯子・脚立	Ⅲ	-	Ⅲ	Ⅱ	I	-	Ⅲ	①主桁のひびわれ②床版の遊離石灰	①ひびわれ注入工②断面修復工+防水工等	B
106	川原橋	川原路線	単純RC床版橋	1	7.50	4.50	2.55	不明	○	-	梯子・脚立	I	-	-	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	-	-	-
107	梨本1号橋	大井手路線	単純RC床版橋	1	5.20	5.20	2.25	不明	○	-	梯子・脚立	Ⅱ	-	-	Ⅱ	I	-	Ⅱ	-	-	-
108	南樺井橋	大井手路線	単純RC床版橋	1	6.40	4.00	2.30	不明	○	-	梯子・脚立	Ⅱ	-	-	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	-	-	-
109	北福貴橋	東福貴40号線	単純RC床版橋	1	6.00	5.00	6.00	不明	○	-	梯子・脚立	Ⅲ	-	-	Ⅱ	I	-	Ⅲ	主桁の遊離石灰	断面修復工+防水工等	B
110	梨本橋	東梨本93号線	単純RC床版橋	1	7.00	2.50	2.40	不明	○	-	梯子・脚立	I	-	-	Ⅱ	-	-	Ⅱ	-	-	-
111	梨本2号橋	東梨本102号線	単純RC床版橋	1	7.00	4.10	1.85	不明	○	-	梯子・脚立	Ⅱ	-	-	I	I	Ⅱ	Ⅱ	-	-	-
112	越木塚3号橋	コンキツカ越木塚145号線	単純PCプレテン床版橋	1	6.40	3.00	2.70	不明	○	-	梯子・脚立	I	-	I	I	I	-	I	-	-	-
113	越木塚1号橋	西越木塚183号線	単純PCプレテン床版橋	1	6.50	5.20	3.20	不明	○	-	梯子・脚立	I	-	I	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	-	-	-
114	越木塚2号橋	西越木塚189号線	単純PCプレテン床版橋	1	6.60	5.20	3.20	不明	○	-	梯子・脚立	I	-	I	Ⅱ	I	-	Ⅱ	-	-	-
115	宝寿橋	南信貴山6号線	石橋	4	9.00	2.10	3.30	不明	○(池)	-	梯子・脚立	I	-	I	I	-	-	I	-	-	-
116	樺原小橋	イチハラ元山上口駅前線	単純PCプレテン床版橋	1	10.30	15.30	3.30	不明	○	-	梯子・脚立	I	-	Ⅲ	Ⅲ	I	-	Ⅲ	床版及び下部工野遊離石灰	遊離石灰	B
117	福貴1号橋	東福貴44号線	石橋	1	10.90	1.30	0.50	不明	○	-	梯子・脚立	Ⅲ	-	Ⅱ	Ⅲ	-	-	Ⅲ	①主桁の傾斜②下部工の変状	橋梁架替工またはBOXカルバート化	A
118	若井1号橋	西若井180号線	単純PCプレテン床版橋	1	13.00	2.00	2.00	不明	○	-	梯子・脚立	I	Ⅱ	Ⅲ	I	I	Ⅱ	Ⅲ	主桁の遊離石灰	断面修復工+防水工等	B
119	井文字川1号橋	イモジ南樺井・西宮193号線	単純鋼桁橋	1	13.70	3.00	1.80	不明	○	-	梯子・脚立	I	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	-	-	-